

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BẮC QUANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /QĐ-UBND

Bắc Quang, ngày tháng 3 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt quyết toán công trình xây dựng hoàn thành

Tên công trình: Xây dựng trụ sở làm việc Công An xã Vĩnh Hảo, huyện Bắc Quang

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BẮC QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ, Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công; Thông tư số: 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính: Quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Quyết định số 1498/QĐ-UBND ngày 17/3/2022 của UBND huyện Bắc Quang, về việc phê duyệt báo cáo KTKT đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa cơ sở vật chất, nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ Công An xã Vĩnh Hảo, huyện Bắc Quang;

Căn cứ Quyết định số 5843/QĐ-UBND ngày 30/8/2022 của UBND huyện Bắc Quang, về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo KTKT đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng trụ sở làm việc Công An xã Vĩnh Hảo, huyện Bắc Quang;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch tại Báo cáo số 102/BC-TCKH ngày 12/3/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành với nội dung sau:

1. Tên công trình: Xây dựng trụ sở làm việc Công An xã Vĩnh Hảo, huyện Bắc Quang;

2. Địa điểm xây dựng: Xã Vĩnh Hảo, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang

3. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách nhà nước (quản lý hành chính) và các nguồn vốn hợp pháp khác.

4. Chủ đầu tư: BQL dự án ĐTXD huyện

5. Thời gian khởi công: Năm 2022 - Hoàn thành Năm 2023.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	DT được phê duyệt	Giá trị đề nghị QT	Giá trị thẩm tra QT	C/Lệch tăng(+) giảm (-)	
				Dự toán	So QTA-B
Tổng số	4.267.011.551	4.057.762.011	4.049.131.618	-217.879.933	-8.630.393
1. Xây dựng	3.183.829.433	3.518.131.394	3.518.131.394	334.301.961	-
2. Quản lý dự án	99.740.693	99.740.693	99.740.693	-	-
3. Tư vấn XD	409.542.376	409.542.376	409.542.376	-	-
4. Chi phí khác	30.347.548	30.347.548	21.717.155	- 8.630.393	-8.630.393
5. Dự phòng	543.551.501	-	0	-543.551.501	

2. Nguồn vốn đầu tư :

Đơn vị tính: đồng

Nguồn	Dự toán phê duyệt	Kết quả thẩm tra quyết toán	Thực hiện	
			Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số	4.267.011.551	4.049.131.618	3.400.000.000	649.131.618
Nguồn vốn ngân sách Nhà nước (Quản lý hành chính) và các nguồn vốn hợp pháp khác	4.267.011.551	4.049.131.618	3.400.000.000	649.131.618

3. Chi phí được phép không tính vào giá trị tài sản: 0 đ**4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:**

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao cho Đơn vị khác quản lý, sử dụng	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số			4.049.131.618	
1- Tài sản cố định			4.049.131.618	
2- Tài sản lưu động				

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:**1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:**

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Nguồn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
Tổng số	4.049.131.618	
Nguồn vốn ngân sách Nhà nước (Quản lý hành chính) và các nguồn vốn hợp pháp khác	4.049.131.618	

- Tổng các khoản nợ tính đến ngày thẩm tra quyết toán (Đối chiếu KBNN ngày 20/02/2024):

+ Tổng nợ phải thu: đồng

+ Tổng nợ phải trả: 649.131.618đồng, chi tiết công nợ phải trả như sau:

Đơn vị tính: đồng

Diễn giải	Nội dung thực hiện	Tổng nợ phải thu	Tổng nợ phải trả
Tổng số			649.131.618
Cty TNHH 1TV Sơn Bắc Bắc Quang	Chi phí lập BC KTKT và DT		61.568.686
Trung tâm KĐCL công trình xây dựng	Chi phí thẩm tra TK và DT (lần 1)		9.154.292
Cty TNHH TV và ĐTXD An Linh Phúc	Chi phí thẩm tra TK và DT (lần 2)		19.408.624
Phòng KT và HT	Phí thẩm định TKKT và DT		406.142
Cty TNHH 1TV Sơn Bắc Bắc Quang	Chi phí lập HSMT		144
Cty TNHH TV và ĐTXD An Linh Phúc	Chi phí TĐ HSMT, LCNT		830
BQL dự án ĐTXD huyện BQ	Chi phí quản lý dự án		99.740.693
Công ty TNHH TV và XD ABT	Chi phí giám sát thi công		42.588.800
Công ty TNHH Tiên Anh	Chi phí Xây dựng		395.342.394
Phòng TC và KH huyện	Chi phí thẩm tra, quyết toán		20.921.013

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

Đơn vị tiếp nhận tài sản được phép ghi tăng tài sản, theo dõi, ghi chép và hạch toán theo chế độ quy định.

Đơn vị tính: đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản cố định (đồng)	Tài sản lưu động (đồng)
Công An xã Vĩnh Hảo	4.049.131.618	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:

Chủ đầu tư xác định lại chi phí đầu tư xây dựng hoàn thành và phản ánh vào sổ sách kế toán đúng giá trị quyết toán vốn đầu tư được phê duyệt. Bổ sung vào hồ sơ quyết toán các biên bản thanh lý hợp đồng đối với các công tác xây lắp, khảo sát thiết kế, giám sát và các công việc khác sau khi đã hoàn thành các điều khoản đã ký kết. Khi có kế hoạch vốn thực hiện thanh toán đầy đủ kịp thời cho các đơn vị theo đúng giá trị kết quả được thẩm tra; có trách nhiệm bàn giao hồ sơ và tài sản cho Công An xã Vĩnh Hảo quản lý, sử dụng tài sản theo quy định của nhà nước;

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng phòng TC-KH; Giám đốc Kho bạc nhà nước huyện; Giám đốc BQL dự án ĐTXD huyện huyện; Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hảo, Trưởng Công An xã Vĩnh Hảo và Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Như Điều 4;
- LĐVP, CVTH;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Phùng Viết Vinh